

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ ТРАНСПОРТА И БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договор за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
1.Мерки за намаляване на емисиите от транспорта						
Изграждане на Третата линия на метрото в София: Етап I – участък „ Бул. Владимир Вазов – ЦГЧ –ул. Житница“.	ОП Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 Бюджет на Столична община	796 400 000	Проектът е одобрен от ЕК с Решение за изпълнение на комисията С(2016) 2315 final от 26.04.2016г.	Проектът е в изпълнение: Проектът е със срок на приключване 31.12.2020г.	97% 772 508 000	
Изграждане на Трета линия на метрото в София, Етап II – участък ул.Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път	ОП Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 Бюджет на Столична община	203 800 000	Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020г. № ДОПТТИ-6/16.05.2017	Проектът е в реализация със срок на изпълнение 2020г.	80% 163 040 000	

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договор за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
Изготвяне на идеен проект за отклонението от третата линия на метрото - участък „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе”	ОП Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 Бюджет на Столична община	1 149 600	Административен договор №ДОПТТИ-10/12.10.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.	Проектът е изпълнен. Предстои одобряването му от експертен съвет. Целта е постигане на пълна проектна готовност за финансиране на инвестиционния проект през следващия програмен период след 2020г. от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.	100%	
Проект „Интегриран Столичен градски транспорт“ Втора фаза	ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 Бюджет на Столична община	125 484 100	Проектът е одобрен и е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между Столична община и ОП Региони в растеж 2014-2020	Проектът включва следните основни дейности: реконструкция на трамваен релсов път, доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи; надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Срокът за приключване на проекта е 21.02.2021г.	20% 25 096 800	500 000
Доставка на 20 нови единични електробуса.	Бюджет на общината	39 170 940	Договор за „Доставка на лизинг на 20 нови единични електробуса“ между общината и изпълнител по ЗОП	Автобусите са доставени през месец 10.2018 г.	100%	
Доставка на 60	Бюджет на	28 873 176	Договор за „Доставка	Автобусите са доставени през месец	100%	

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договор за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
броя единични ниско подови газови автобуса	общината		60 броя единични ниско подови газови автобуса между общината и изпълнител по ЗОП	10.2018 г. Годишен отчет за изпълнението на		
„Доставка на лизинг на 22 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях	Бюджет на общината	8 052 000	Договор за „Доставка на лизинг на 22 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях“ между общината и изпълнител по ЗОП	Годишен отчет за изпълнението на Програмата за КАВ 2015-2020г:	100%	
Доставка на 60 броя газови съчленени автобуси	Бюджет на общината	40 556 332	Договор за „Доставка 60 броя газови съчленени автобуси между общината и изпълнител по ЗОП	Договорът е изпълнен.	100%	
Създаване на нови 6 електробусни линии за заместване на стари автобусни чрез доставка на 30 бр. електробуса и изграждане на 12 бр. зарядни станции	Бюджет на общината (чрез заемни средства)	16 000 000	Решение на СОС № 567 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. за договор за заем между "Столичен електротранспорт" ЕАД и ЕБВР	Проектът се изпълнява на два етапа. Първият етап е в изпълнение - за доставката на половината електробуси и зарядни станции се провежда процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител.	50% 8 000 000	8 000 000
Доставка на 28	Българо –	5 100 000	Проект	В рамките на проекта са доставени	100%	

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договр за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
броя модернизиарни трамвая	швейцарска програма Бюджет на общината		„Модернизирани трамваи за град София”	през 2017г. 28 бр. модернизиарни употребявани трамваи и е проведено проучване на мултимодалната мобилност от Столична община		
Проект за обновяване на градския транспорт чрез електрически транспортни средства и свързана инфраструктура и специализирано оборудване	ОП „Околна среда“ 2014-2020 Бюджет на общината	261 400 000	Изготвени и защитени пред ОПОС проекти и подписани 3 договора за безвъзмездна финансова помощ на 9.10.2019г. между ОПОС и Столична община	Общо трите проекта включват доставка на 25 нови трамваи; 30 тролейбуси; 30 електробуса и 52 електрически автобуса, както и доставка и монтаж на зарядни станции и друга инфраструктура и специализирано оборудване за обслужване на новите електрически превозни средства от обществения транспорт. Проектът е в начална фаза на изпълнение.		
Въвеждане на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и въвеждане на видеонаблюдение в градския транспорт.	Бюджет на общината	83 248 150	Договор за изпълнение на проекта е сключен на 17.12.2018	Проектът е за повишаване привлекателността на градския транспорт чрез въвеждане на справедлива система за заплащане на услугите и сигурността. Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца за внедряване на системата (до 17.12.2020г) и 96 месеца за гаранционно управление и поддръжка на системите, услуги по организиране на управлението и отчитане на онлайн продажби и валидация на превозни документи.	47% 39 126 630	3 248 150

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договор за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
Създаване на нови, буферни паркинги при началните и крайните спирки на Софийското метро, за стимулиране използването на градски транспорт от гостите на града.	Бюджет на общината	978 584	04.10.2018 г. е сключен договор с предмет "Доставка, монтаж, конфигурация, интеграция и въвеждане в експлоатация и поддръжка на оборудване и информационни системи за целите на паркирането в паркингите на метростанциите	<p>Дейностите по договора включват доставка на оборудване и информационни системи и пълно гаранционни обслужване на доставените оборудване и информационни системи в конкретни срокове (система "Park & Ride").</p> <p>С предприетите действие системата "Park & Ride" е въведена във всички действащи буферни паркинги. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за КАВ 2015-2020г:</p>	100%	
Основен и текущ ремонт на големи улици на територията на Столична община, в т.ч. за оптимизиране на транспортната схема, изграждане на велоалеи, въвеждане на бус ленти за обществения транспорт	Бюджет на общината	11 224 380	Договори са сключени между общината и външни изпълнители на обществени поръчки	Проектите са изпълнени	100%	

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договор за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
2.Мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление с дърва и въглища						
Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR за подмяна на битовото отопление на дърва и въглища с екологични алтернативи	Програма LIFE на Европейския съюз Бюджет на общината	13 367 684	Проектът е първият за България одобрен Интегриран проект по Програма LIFE на ЕС, в който участват шест български общини, като Столична община е координиращ бенефициент	Подготвителните дейности по проекта съгласно изискванията на програмата и заложеното в одобрения проект са изпълнени, а инвестиционните дейности са на етап стартиране		13 000 000
Подмяна на битовото отопление на дърва и въглища с екологични	ОП „Околна среда 2014-2020“	44 300 000	Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ през 2019г между ОП Околна среда 2014-	Проектът е в първи подготвителен етап на изпълнение съгласно изискванията и графика на ОПОС. Срокът за изпълнение на проекта е август 2023г:		43 000 000

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договор за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
алтернативи			2020 и Столична община			
Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“.	Средства от бюджета на общината	86 292	Пилотният проект е за 30 домакинства в район Нови Искър, Столична община	Проектът е изпълнен през 2018г.	100%	
Район „Красна поляна“ - демонстрационно монтиране и на 10 бр. електрос. филтри пилотен проект за доставка и монтаж на 25 бр. филтри за комини за домашни горивни инсталации до 50	програма Балкани-Средиземно море 2014-2020г. в рамките на проект AIRTHINGS.			Проектът е изпълнен през 2019г.	100%	
Проект за	Средства от	7 896 000	Сключен е договор с	Проектът предвижда следните	7,5%	5 625 900

Дейност /мярка	Източник на финансиране	Стойност на мярката (лв)	Информация за одобрение/договр за проекта	Коментари	Приблизителен % на усвоени средства към 1-во тримесечие на 2020г.	Прогноза за оставаща стойност за периода след 2020г.
1	2	4	5	6		
поставяне на 2000 филтри за комини на домакинства с нисък социален статус с отопление на дърва	бюджета на общината		изпълнител по ЗОП	срокове: До 30.12.2019г.– до 150 броя До 30.11.2021 г. – до 850 броя (при прогнозата за оставащата стойност след 2020г. е направено допускането, че за 2020г. и за 2021г. са поравно по 425бр.филтри) До 30.11.2022г.– до 500 броя До 30.11.2023 г. – до 500 броя		