6. **«ГЕОРГИ АСПАРУХОВ»**

**На стадион „Георги Аспарухов” могат да се провеждат състезания с присъствие на публика със изключение на „рискови” мачове, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС.**

*Въпреки, че съоръжението отговаря на по-голямата част от изискванията, посочените основни проблеми (сектор „В” - особено рушащият се бетон и околност по трибуните) са съществени и от изключително важно значение.*

Общинската комисия прави следните **спешни препоръки:**

**1. След приключване на спортния сезон сектор „В”/ бл. 14 и 21/ , бл. 17 и 18 /** от 1 до 16 ред/ **и**
**сектор „Г” бл. 22 / да се извършат ремонтно- възстановителни дейности;**
**2. Да се ограничи достъпа на граждани на сектор „В” – бл. 14 и 21, сектор „Г”- бл. 22;**
3. Всички строителни и ремонтни дейности да се извършат след изготвяне на технически паспорт и регистриране пред оторизираните органи, като се спазват предписанията препоръчани в него с изключение на обекти попадащи в обхвата на чл. 151 от ЗУТ;
4. Да се монтират турникети за поединично влизане на сектор „Г” на стадиона;
5. Да се ремонтира спешно горен, обиколен пътеход над трибуните, както и подходите от входовете към трибуните – сектор „Б”, „В” и „Г”;
6. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от *НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО*;
7. Да се поставят указателни табели
8. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:
Извършване на електроконтролни измервания на:
16. Осветеност
17. Осветеност на евакуационното осветление
18. Мълниезащита
19. Заземителна инсталация
20. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”
Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.
Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.
За АВР
Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.