5. **НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН «ВАСИЛ ЛЕВСКИ»**

Обектът е в добро състояние. Комисията препоръчва да се изпълни в спешен порядък констатираното по чл. 5, т. 1:

1. Да се подобри **Видео наблюдението** във вътрешния периметър.

Срок: м. септември

2. Съхраняването на информация от видеокамерите да отговаря на изискванията – 30 дни;
3. Да се осъществи връзка със съответните институции с цел оказване на съдействие при обозначаване със знаци на пожарните хидранти, намиращи се около територията на стадиона /5 бр. хидранта/, в съответствие с чл.18, ал.2 приложение 5 от НАРЕДБА N 8121з-647 за ПНПБЕО;
4. Съвместно със съдействието на Столична община да се създаде организация за недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти, съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА N 8121з-647 за ПНПБЕО;
5. Да се изготви нова коректна скица с включени 4-ри броя пилони за осветление плюс колонада сектор „В";
6. Да се удължи тунела за излизане на съдии и състезатели чрез телескопичен ръкав. ***Срок: м. април***
7. Да се поставят Указателни табели водещи към спортния обект.

Срок: м. юли

8. Да се възстанови Нарушена хидроизолация и бетонна настилка по пътеходите, между редовете и седалките;
6. Да се обезопасят парапетите на стълбището между 2 и 4 входове от външната страна на сектор «А»;
7. Да се възстанови обрушената мазилка от вътрешната страна на вход 26 и вход1. да се премахне причината предизвикала обрушване на колоната и възстановяване на самата стоманобетонна колона на вход 26;
8. Да се възсатнови обрушената основа на част от парапета на стълбището пред сектор «А»;
9. Над всеки евакуационен изход, за евакуационни стълбища и по евакуационния път е необходимо да се осигури осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx в съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;

10. ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

11. **Осветеност**
12. **Осветеност на евакуационното осветление**
13. **Мълниезащита**
14. **Заземителна инсталация**
15. **Импедансът на защитния контур "фаза – защитен проводник" или "фаза – проводник PEN"**

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.