Стадион "Академик"

Трибуните на стадион «Академик» са в ремонт. Зеленият терен, баскетболната, волейболна и залата за бойни изкуства са в отлично състояние, но могат да се използват само за тренировъчна дейност, тъй като не отговарят на изискванията за присъствие на публика.

1. Всички строителни дейности да се извършат след изготвяне на Технически паспорт и одобряването му от оторизираните органи като се спазват предписанията препоръчани в него;
2. Проектите да се изготвят съобразно изискванията на “Наредбата”;
3. Изготвено е енергийно и конструктивно обследване за изготвяне на Технически паспорт;
4. Да се изгради система за видеонаблюдение и команден пункт;
5. Да се оборудва помещение за работа със задържани лица;
6. Към момента футболният стадион е неизползваем, тъй като на трибуните се извършват ремонтни дейности;
7. Да се ремонтира настилката на лекоатлетическата писта, която е в много лошо състояние с компрометирана основа и пропадания. Има изготвен подробен архитектурен проект;
8. Да се изгради двойно захранване на обекта - АВР във връзка с чл.20, ал.(2) от Наредбата;
9. Да се изгради АВР / собствено аварийно захранване/, дотогава не позволява срещи да се играят в тъмната част на денонощието;
10. Алейното осветление да се приведе според изискванията;
11. Да се преасфалтират алеите около стадиона;
12. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с чл.18, ал.2 и приложение 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
13. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
14. Вратите на вътрешните спортни зали 1 и 2 да се обърнат по посоката на движение при евакуация, съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби) във връзка с чл.43 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП;
15. Да се провери и при необходимост да се монтира допълнително аварийно евакуационно осветление в сградата осигуряващо осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx (лукс), съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби) във връзка с чл.55 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.