11. **Зала «ХРИСТО БОТЕВ»**

Зала „Христо Ботев" може да се ползва за провеждане на спортни прояви в присъствие на публика само в Източната трибуна, до приключване на ремонтните дейности на Западното фоайе.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се ремонтира компроментираната вертикална планировка около сградата - обратни наклони – влагата влиза в сградата, подова настилка;
2. Да се монтира евакуационно осветление над крайните евакуационни изходи (изток и запад) на сградата съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.1 от Наредба №8121з-647 за ПНПБЕО и във връзка с чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;
3. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
4. Да се ремонтира тоалетната на Западния вход;
5. Да се отвори втора каса / за две агитки/;
6. Да се поставят постоянни ограничители / тип „сюрме"/ на всички врати;
7. Да се изпълни ремонта на окачения таван на Западния кооридор-вход;
8. Да се приведе в нормите Западния вход;
9. Да се обособи санитарен възел за хора с увреждания;
10. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур "фаза – защитен проводник" или "фаза-проводник PEN".

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.

Протокол от техническа инспекция и техническия тест на системата да се представя на комисията своевременно.

Да се изпълнят в спешен порядък изискванията на Наредбата и нормативната база и се изпълнят констатациите направени в чл. 5, ал. 1. от Протокола и точките от «Оценка на спортния обект».