Зала "Христо Ботев"

Във връзка с писмо-искане N СО15-6700-1218/08.12.15 от г-н Младен Маринов – директор на СДВР, комисията извърши проверка на зала „Христо Ботев” на 08.01.2016 година.

Оценка на залата и мнение за годността й за ползване:

Спешно да се изготви конструктивна експертиза; Зала „Христо Ботев” може да се ползва само за провеждане на тренировъчен процес без присъствие на публика; Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се извърши конструктивна експертиза с посочени неотложни мерки за отстраняване на констатираните конструктивни проблеми, включващи хоризонтални пукнатини в стената в Западното фоайе, Западния вход, зад трибуните и др.;

2. Да се ремонтира компроментирана вертикалната планировка около сградата - обратни наклони – влагата влиза в сградата, подова настилка;

3. Да се монтира евакуационно осветление над крайните евакуационни изходи (изток и запад) на сградата съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.1 от Наредба №8121з-647 за ПНПБЕО и във връзка с чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;

4. Да се монтират брави тип „антипаник“ на крайните евакуационни изхода (запад) на сградата съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;

5. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО.

6. Спешен ремонт на тоалетната на Западния вход - неизползваема и опасна за ползване – има стърчащи и оголени кабели – опасни за живота на посетителите;

7. Отваряне на втора каса / за две агитки/;

8. Да се поставят постоянни ограничители / тип„сюрме”/ на всички врати;

9. Да се възстановят падналите пана от окачения таван на Западния коридор-вход.

След представяне на положителна конструктивна експертиза е необходимо в спешен порядък да се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база и се изпълнят констатациите направени в чл. 5, ал. 1. от Протокола и точките от «Оценка на спортния обект».